



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ และได้ดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ในไตรมาส ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตรี

(ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตน)

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	๒
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๒
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๑๕

บทนำ

เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และสอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยการนำโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เทศบาลตำบลบัลลังก์จึงได้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ **“เป็นศูนย์กลางบูรณาการการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”**

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ								
แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักปลัด	ดำเนินการจัดทำงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	ยกเลิกการดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๑ แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ เด็กได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง การ ประกาศคำขวัญวันเด็ก การ จัดให้มีการแสดงออก การ ตอบปัญหา เพื่อการพัฒนา ของเด็กในรูปแบบต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	ยกเลิกการ ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	กอง การศึกษา	๑.จัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๑๔๕ คน ๒๔๕ วัน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท/คน ๒. เงินรายหัวนักเรียนและ เงินพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลปลีลังก์ จำนวน ๖ แห่ง จำนวน ๑๔๕ คน (ช่วงอายุ ๒-๕ ปี) จำนวน ๑๔๕ คน/ช่วงอายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๗๖ คน)	๑,๖๒๓,๕๒๐	๑,๔๗๘,๔๗๑	๙๑.๐๖	ต.ค.๖๖-มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนเทพ คงคา	กอง การศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๗ คน อัตรา มี อ ล ะ ๒๗ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๕๓,๘๐๐	๒๔๘,๖๗๐	๙๗.๙๘	ต.ค.๖๖-พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน บลลังก์สะอาด	กอง การศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๓๘ คน อัตรา มี อ ล ะ ๓๖ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๗๓,๖๐๐	๒๖๖,๔๐๐	๙๗.๓๗	ต.ค.๖๖-พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน โพธิ์ตาสี	กอง การศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๙ คน อัตรา มี อ ล ะ ๒๗ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๒๙,๔๐๐	๓๒๔,๙๑๘	๙๘.๖๔	ต.ค.๖๖-พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๖	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน สระตะเฒ่า	กอง การศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐๗ คน อัตรามี อ ล ะ ๒๔ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๔๐,๐๐๐	๕๒๐,๑๓๑	๙๖.๓๒	ต.ค.๖๖-พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๗	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแจง	กองการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๐๘,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๘๓.๓๓	ต.ค.๖๖-พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน กระดาน	กองการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๓๗ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๔๘,๔๙๐	๒๔๘,๔๙๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖-พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียน บ้านเมืองเก่า	กองการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๓ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๖๒,๒๐๐	๒๖๑,๙๐๐	๙๙.๘๙	ต.ค.๖๖-พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน บึงคำคู	กองการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐๐ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๑๘,๔๐๐	๕๑๗,๒๐๐	๙๙.๗๗	ต.ค.๖๖-พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น				๔,๒๗๓,๗๒๐	๓,๙๕๖,๑๘๐	๙๒.๕๗		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม	สำนักปลัด	จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหา ความต้องการและ ข้อเสนอแนะจากประชาชน นำข้อมูลมาจัดทำเป็น แผนงาน/โครงการ พัฒนา ท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพสำหรับประชาชน	สำนักปลัด	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการทำ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง ยั่งยืน	สำนักปลัด	อบรมหมู่บ้านเข้มแข็ง ฝึก อาชีพ จัดทำบัญชีครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	ยกเลิกการ ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลปลัดลิงก์	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม สภาเด็ก จำนวน ๑ รุ่น เป้าหมาย ๕๐	๑๐,๐๐๐	๙,๐๕๐	๙๐.๕๐	ก.พ. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษภัย ของยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	ยกเลิกการ ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๑๗๕,๐๐๐	๔๙,๐๕๐	๒๘.๐๓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์								
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	จัดทำประกาศให้ประชาชน ที่ประสงค์ขอรับความ ช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียน เสนอต่อคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชน ตาม หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อม แผนป้องกันอัคคีภัย เป้าหมาย หน่วยงานใน ระดับอำเภอ ตำบล พื้นที่ ข้างเคียง จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๒,๔๒๐	๗๔.๗๓	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น				๓๐,๐๐๐	๒๒,๔๒๐	๗๔.๗๓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๕ แผนงานงบบกลาง								
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (๑) อายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๑,๐๕๐ คน (๒) อายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๕๗๐ คน (๓) อายุ ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๒๔๕ คน (๔) อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๘ คน	๑๔,๖๘๓,๒๐๐	๑๓,๗๑๒,๒๐๐	๙๓.๓๘	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการ - ๘๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๓๓๒ คน -๑,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๑๕ คน	๓,๐๙๑,๒๐๐	๒,๙๑๒,๘๐๐	๙๔.๒๓	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๖ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น				๑๗,๘๑๐,๔๐๐	๑๖,๖๖๑,๐๐๐	๙๓.๕๕		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๖ แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน	กอง สาธารณสุข	นำผู้ป่วยที่ประสบ อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ฉุกเฉินส่ง โรงพยาบาล บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๒๕๐,๐๐๐	๑๘๔,๘๘๑	๗๓.๙๕	ต.ค.๖๖.-ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุข	ฉีดพ่นหมอกควันกำจัด ยุง จัดหาทรายอะเบท น้ำยา เคมีกำจัดยุง และ วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๖๐๑	๙๘.๖๐	มิ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	กอง สาธารณสุข	จัดหาวัคซีนป้องกันโรค พิษ สุนัขบ้าสำหรับสุนัข และ แมวในพื้นที่ตำบล บัลลังก์	๖๖,๖๐๐	๖๓,๐๐๐	๙๔.๕๙	ก.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๔	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนเจดีย์ หมู่ ที่ ๑ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนน ไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๕	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองแวง หมู่ ที่ ๒ ตำบลปลั่งกิ่ง อำเภอนोन ไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลั่งกิ่ง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๗	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านกุดเวียง หมู่ที่ ๔ ตำบลปลั่งกิ่ง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปลั่งกิ่ง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๙	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านกระดาน หมู่ที่ ๖ ตำบลปลีลิ่งก์ อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลปลีลิ่งก์ อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๖	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโกรกหอย หมู่ ที่ ๑๓ ตำบลปลีลิ่งก์ อำเภอนน ไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๗	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านสระขุด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลีลิ่งก์ อำเภอนน ไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๘	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปลั่งก อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๙	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปลั่งก อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๐	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปลั่งก อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๑	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปลั่งก อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๒	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลปลั่งก อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ								
๑	โครงการแข่งขันกีฬาบอลลีก เกมส์	กอง การศึกษา	จัดการแข่งขันกีฬาโดยมี ประเภทกีฬาสากลและกีฬา พื้นบ้านให้กับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไปในตำบล บอลลีก ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	๒๕๐,๐๐๐	๙๕,๑๒๐	๓๘.๐๔	ก.พ.๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	กอง การศึกษา	จัดงานประเพณีสงกรานต์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๖๗๕	๙๗.๖๗	เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ								
๓.๑ แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพและเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	สำนักปลัด	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรตำบล บัลลังก์ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑๙,๐๑๐	๖๓.๓๗	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น				๓๐,๐๐๐	๑๙,๐๑๐	๖๓.๓๗		
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	โครงการปรับปรุงถนนสายอ้อม บึงโนนเจดีย์ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านโนนเจดีย์	กองช่าง	ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (แน่น) หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ เกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลบัลลังก์ กำหนด	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๙๙.๓๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	เสร็จสิ้น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง แวง	กองช่าง	วางท่อ คสล. Dia ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖๐ ท่อน พร้อมยารอยต่อ วางบ่อ พักน้ำ คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ (ตามแบบ) ความลึกเฉลี่ย ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร ขุดและฝัง กลบให้เรียบร้อย รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลปลีลิ่งกำหนด	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายท่าซุง หมู่ที่ ๓ บ้านคูเมือง	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร ทางเชื่อม ๑๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลปลีลิ่ง กำหนด	๒๗๒,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔	โครงการปรับปรุงถนนสาย หนองผักกระเฉด-พาร์มวุฒิชัย หมู่ที่ ๔ บ้านกุดเวียง	กองช่าง	ปรับปรุงถนนลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (แน่น) หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๐ ตาราง เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ เกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บัลลังก์กำหนด	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕	โครงการปรับปรุงถนนภายใน บ้านน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านน้อย	กองช่าง	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ซอย ภายในหมู่บ้าน ดังนี้ ๑.ซอยบ้านนางสุภรัตน์ กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ๒.ซอยบ้านนายประกอบ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ๓. ซอย บ้านนางใจ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร	๑๖๙,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๗๔.๕๖	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๖	โครงการปรับปรุงถนนสายหลัง โรงเรียน บ้านกระดาน หมู่ที่ ๖ บ้านกระดาน	กองช่าง	ลงลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (แน่น) พื้นที่ไม้ น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตาราง เมตร ปริมาตรลูกรัง ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ เกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % วางท่อคสล. ขนาด Dia. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาว - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านดอน ยาว	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตาราง เมตร ทางเชื่อม ๙ ตาราง เมตร	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๙๙.๖๔	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๘	โครงการปรับปรุงถนน สาย กลางบ้าน สระตะเฒ่า เสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๘ บ้านสระ ตะเฒ่า	กองช่าง	ปูผิว Asphaltic Concrete หนา ๔ เซนติเมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตาราง เมตร อัดแน่นไม่ น้อยกว่า ๙๕ % ตามแบบ มาตรฐาน	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๙	โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านหนองแจง – บ้านดอน ยาว หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแจง	กองช่าง	ลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (แน่น) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๐ ตารางเมตร ปริมาตร ลูกรัง ๔๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยอัดแน่นไม่น้อย กว่า ๙๕%	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้าน โพธิ์ตาสี - ป่า สาธารณประโยชน์ เมืองเก่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ตาสี	กองช่าง	ลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (แน่น) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๐ ตารางเมตร ปริมาตร ลูกรัง ๔๒๔ ลูกบาศก์เมตร	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุง ถนน สายป่าเจียบ- หุ้งตาโย หมู่ที่ ๑๑ บ้านบัลลังก์	กองช่าง	ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (แน่น) หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก ๒๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัด แน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% ตามแบบ มาตรฐาน วางท่อ คสล. ขนาด Dia. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ แถวๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน	๒๖๒,๐๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนซอย โกรกศรีอ-ทางหลวงชนบท นม. ๔๐๐๘ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเมืองเก่า	กองช่าง	ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (แน่น) พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัด แน่นไม่น้อยกว่า ๙๕%	๒๙๖,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๙๐.๕๔	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อ้อมบ้านโกรกหอย หมู่ที่ ๑๓ บ้านโกรก หอย	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตาราง เมตร ทางเชื่อม ๖ ตารางเมตร	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสาย อ้อมบ้าน - บ้านหนองน้ำ ใส หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระขุด	กองช่าง	ลงหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (แน่น) หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกลี่ยบด อัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕%	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระตะเฆ่หิน	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปลั่งกิ่งกำหนด	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๙๘.๙๑	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนสายป่าโคกเพชร - พุงพันดี หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนทองพัฒนา	กองช่าง	ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (แนบ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๘ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปลั่งกิ่งกำหนด	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๙๙.๒๗	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทำนบพัฒนา	กองช่าง	- เปลี่ยนทองถังเหล็ก ทรงแซมเปญู ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๒ เมตร - เปลี่ยนปั้มน้ำขนาด ๓ แรงม้า - เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบใหม่พร้อมเดินระบบให้เรียบร้อย	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๗,๕๐๐	๙๙.๘๑	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน คูเมืองใหม่ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๘ บ้านคูเมืองใหม่		ปูผิว Asphaltic Concrete หนา ๔ เซนติเมตร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร งานซ่อมผิวถนนเดิม ๒ จุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปลั่งกิ่งกำหนด	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๙๙.๖๔	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗ (บาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านโนนเจดีย์พัฒนา - ทุ่งพันดี หมู่ที่ ๑๙ บ้าน โนนเจดีย์พัฒนา	กองช่าง	ลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (แน่น) หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๒๘๘ ตารางเมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบัลลังก์กำหนด	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๙๙.๖๔	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น				๕,๑๔๘,๐๐๐	๕,๐๔๖,๐๐๐	๙๘.๐๒		
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ								
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐ เทศบาลตำบลบัลลังก์	กองคลัง	-สำรวจข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง -จัดทำ บัญชีราคา ประเมินทุนทรัพย์ฯ -ประกาศ บัญชีราคา ประเมินทุนทรัพย์ฯ -แจ้ง ประเมินภาษีส่ง แบบประเมินภาษีให้แก่ ผู้ เสียภาษี -รับชำระภาษี -แจ้งผู้ค้างชำระภาษี	๙๒,๐๐๐	๑๔,๔๒๕	๑๕.๖๘	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ