



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)



เทศบาลตำบลบั้งลั้งก์
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลตำบลปลั่ง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

ตามที่เทศบาลตำบลปลั่ง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ และได้ดำเนินงานตาม
แผนดังกล่าว ในไตรมาส ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีการกำกับติดตาม
การดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

บัดนี้ การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (รอบ เดือน ตุลาคม
๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ดำเนินการเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ร้อยตรี

(ฐานันท์ธรณ์ กวีกิจรัตน)

นายกเทศมนตรีตำบลปลั่ง



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)



เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	๒
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ	๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๒
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๑๕



เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ นั้น มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และสอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยการนำโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เทศบาลตำบลบัลลังก์จึงได้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในรอบ ๖ เดือนแรก (รอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานรวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ **“เป็นศูนย์กลางบูรณาการ การบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”**

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลบับลั้งก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนดำเนินงาน		โครงการที่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณดำเนินการ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ				
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐	-	-
รวม	๑	๒๐,๐๐๐	-	-
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต				
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๓๐,๐๐๐	-	-
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๙	๔,๔๓๐,๔๘๐	๗	๑,๓๑๐,๐๖๐
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๒๓	๗๙๘,๖๐๐	๔	๑๖๓,๘๕๕
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๒๐,๐๐๐	-	-
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๕	๘๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๓๖๐,๐๐๐	-	-
๒.๗ งบกลาง	๓	๑๘,๒๔๑,๒๐๐	๓	๘,๖๔๕,๖๐๐
รวม	๔๕	๒๓,๙๖๐,๒๘๐	๑๕	๑๐,๑๔๙,๕๑๕
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ				
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๖๐,๐๐๐	๑	๒๙,๙๓๒
รวม	๒	๖๐,๐๐๐	๑	๒๙,๙๓๒
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙	๕,๖๔๘,๙๖๐	๑๒	๒,๕๙๗,๕๐๐
รวม	๑๙	๕,๖๔๘,๙๖๐	๑๒	๒,๕๙๗,๕๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ				
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๑๒๒,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
รวม	๓	๑๒๒,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗๐	๒๙,๘๑๑,๒๔๐	๒๙	๑๒,๗๙๖,๙๔๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ								
แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักปลัด	ดำเนินการจัดทำงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค. - ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๑ แผนงานการศึกษา								
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ เด็กได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง การ ประกาศคำขวัญวันเด็ก การ จัดให้มีการแสดงออก การ ตอบปัญหา เพื่อการพัฒนา ของเด็กในรูปแบบต่างๆ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	กอง การศึกษา	๑.จัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๑๓๙ คน ๒๔๕ วัน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท/คน ๒. เงินรายหัวนักเรียนและ เงินพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลปลั่ง จำนวน ๖ แห่ง จำนวน ๑๓๙ คน (ช่วงอายุ ๒-๕ ปี) จำนวน ๑๔๕ คน/ช่วงอายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๗๖ คน)	๑,๖๑๔,๘๘๐	๖๖๕,๑๓๖	๔๑.๑๙	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเทพคงคา	กองการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๗ คน อัตรา มี อ ล ะ ๒๗ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๘๐,๘๐๐	๑๓๗,๗๐๐	๔๙.๐๓	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบลลังก์สะอาด	กองการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๓๘ คน อัตรา มี อ ล ะ ๓๖ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๕๒,๐๐๐	๑๒๒,๔๐๐	๔๘.๕๗	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี	กองการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๙ คน อัตรา มี อ ล ะ ๒๗ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๔๓๒,๐๐๐	๒๐๒,๕๐๐	๔๖.๘๘	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสระตะเภา	กองการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐๗ คน อัตรา มี อ ล ะ ๒๔ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๖๒๔,๘๐๐	๓๐๓,๖๐๐	๔๘.๕๙	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกระดาน	กองการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๓๗ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๓๗,๖๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๔๙.๙๔	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเมืองเก่า	กองการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๓ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๒๖,๘๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๖๓.๔๙	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบึงคำคู	กองการศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐๐ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๖๑๑,๖๐๐	๒๙๕,๔๖๐	๔๘.๓๑	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๔,๔๓๐,๔๘๐	๒,๑๒๕,๑๙๖	๔๗.๙๗		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม	สำนักปลัด	จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟัง ปัญหา ความต้องการและ ข้อเสนอแนะจากประชาชน นำข้อมูลมาจัดทำเป็น แผนงาน/โครงการ พัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพสำหรับประชาชน	สำนักปลัด	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการทำ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	มี.ค.๖๙	ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง ยั่งยืน	สำนักปลัด	อบรมหมู่บ้านเข้มแข็ง ฝึก อาชีพ จัดทำบัญชีครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.พ.๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดงบประมาณ ไปดำเนินการกิจอื่น
๔	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลปลาลังก์	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม สภาเด็ก จำนวน ๑ รุ่น เป้าหมาย ๕๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษภัย ของยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๗.๕๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์								
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	จัดทำประกาศให้ประชาชน ที่ประสงค์ขอรับความ ช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียน เสนอต่อคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชน ตาม หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อม แผนป้องกันอัคคีภัย เป้าหมาย หน่วยงานใน ระดับอำเภอ ตำบล พื้นที่ ข้างเคียง จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๕ แผนงานงบกลาง								
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (๑) อายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๑,๐๕๐ คน (๒) อายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๕๗๐ คน (๓) อายุ ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๒๔๕ คน (๔) อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๘ คน	๑๕,๓๓๒,๔๐๐	๗,๒๓๘,๔๐๐	๔๗.๒๑	ต.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการ - ๘๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๓๓๒ คน -๑,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๑๕ คน	๒,๘๗๒,๘๐๐	๑,๓๘๙,๒๐๐	๔๘.๓๖	ต.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นค่า ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๖ คนๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน	๓๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๕๐.๐๐	ต.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๑๘,๒๔๑,๒๐๐	๘,๖๔๕,๖๐๐	๔๗.๔๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๖ แผนงานสาธารณสุข								
๑	โครงการบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน	กอง สาธารณสุข	นำผู้ป่วยที่ประสบ อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ฉุกเฉินส่ง โรงพยาบาล บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๒๕๐,๐๐๐	๑๑๓,๘๕๕	๔๕.๕๔	ต.ค.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุข	ฉีดพ่นหมอกควันกำจัด ยุง จัดหาทรายอะเบท น้ำยา เคมีกำจัดยุง และ วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุภาภิเษก ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	กอง สาธารณสุข	จัดหาวัคซีนป้องกันโรค พิษ สุนัขบ้าสำหรับสุนัข และ แมวในพื้นที่ตำบล บัลลังก์	๖๖,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนเจดีย์ หมู่ ที่ ๑ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนน ไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๕	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองแวง หมู่ ที่ ๒ ตำบลปลีลึงก์ อำเภอนโน ไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคูเมือง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลีลึงก์ อำเภอนโนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๔ ตำบลปลีลึงก์ อำเภอนโนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปลีลึงก์ อำเภอนโนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๙	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านกระดาน หมู่ที่ ๖ ตำบลปลีลึงก์ อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลปลีลึงก์ อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโกรกหอย หมู่ ที่ ๑๓ ตำบลปลีลึงก์ อำเภอนิ ไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านสระขุด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลีลึงก์ อำเภอนิ ไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๘	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านสระตะเภาหิน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปลั่งรัก อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ ที่ ๑๖ ตำบลปลั่งรัก อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปลั่งรัก อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปลั่งรัก อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	อุดหนุนการดำเนินตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ ที่ ๑๙ ตำบลปลั่งรัก อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กอง สาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒๓	โครงการทำหมันสุนัขและแมว ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปี ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุข	ทำหมันสุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบลบัลลังก์ จำนวน ๗๙ ตัว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	เสร็จสิ้น
รวมทั้งสิ้น				๘๔๖,๕๐๐	๑๙๕,๗๓๔	๒๓.๑๒		
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๒.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ								
๑	โครงการแข่งขันกีฬาบัลลังก์ เกมส์	กอง การศึกษา	จัดการแข่งขันกีฬาโดยมี ประเภทกีฬาสากลและกีฬา พื้นบ้านให้กับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไปในตำบล บัลลังก์ ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๘๑๗	๙๙.๙๓	มี.ค..๖๙	เสร็จสิ้น
๒	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	กอง การศึกษา	จัดงานประเพณีสงกรานต์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๓๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๘๑๗	๙๙.๙๓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ								
๓.๑ แผนงานการเกษตร								
๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพและเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	สำนักปลัด	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรตำบล บัลลังก์ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหลังวัดโนนเจดีย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนเจดีย์ ตำบล บัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๙๙.๖๗	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น
๒	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน หนองแวง – บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๘,๕๐๐	๙๙.๘๔	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	โครงการปรับปรุงถนนสายนาาย เคลื่อน – คลองลำเชียงไกร หมู่ที่ ๓ บ้านคูเมือง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๒,๕๐๐	๙๗.๙๖	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น
๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิว (Asphaltic Concrete) สายบ้าน น้อย - บ้านบัลลังก์ (ต่อจากเดิม)	กองช่าง	เสริมผิว (Asphaltic Concrete) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๓๑๗,๒๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๙๙.๙๔	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกระดาน หมู่ที่ ๖ บ้านกระดาน ตำบล บัลลังก์ อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ซอยที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๓ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่ ๒๔๙ ตารางเมตร ซอยที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร ไม่มีไหล่ ทาง พื้นที่ไม่ ๑๘๙ ตาราง เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๓๘ ตารางเมตร	๓๑๗,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ก่อหน้าผูกพันแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนยาว - คลองส่งน้ำ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านดอนยาว ตำบล บัลลังก์ อำเภอนิไทย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร	๓๑๙,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ก่อสร้างผูกพันแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้าน นางดวงเดือน หมู่ที่ ๘ บ้านสระ ตะเฆ ตำบลบัลลังก์ อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร	๖๖,๖๖๐	๖๖,๕๐๐	๙๙.๕๘	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น
๘	โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งลี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแจง ตำบล บัลลังก์ อำเภอนิไทย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๒,๕๐๐	๙๗.๙๖	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น
๙	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน โพธิ์ตาสี-ป่าสาธารณะประโยชน์ เมืองเก่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านโพธิ์ตาสี ตำบลบัลลังก์ อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๕ ตารางเมตร	๓๑๘,๔๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๙๙.๘๗	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำสาธารณะ สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบัลลังก์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง	วางท่อ คสล. ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๔๓ เมตร บ่อพักน้ำ คสล.จำนวน ๘ บ่อ พร้อมฝาปิด คสล.	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๙๙.๖๖	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสายอ้อม บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเมืองเก่า ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๖๗๕ ตารางเมตร	๓๑๘,๔๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๙๙.๘๗	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายไร่ นางบ้าย หมู่ที่ ๑๓ บ้าน โกรกหอย ตำบลบัลลังก์ อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า ๒,๕๖๐ ตารางเมตร	๓๐๔,๓๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๙๙.๙๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายโรง ถัง - บ้านมะขาม (ต.ด่านนอก) หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระขุด ตำบล บัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า ๒,๕๖๐ ตารางเมตร	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๘,๕๐๐	๙๙.๘๔	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านสระตะเฆ่ หิน - บ้านโกรกหอย (เจ๊กซี) หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระตะเฆ่หิน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนทอง พัฒนา ตำบลบัลลังก์ อำเภอนา โชนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	ซอยที่ ๑ (ซอยบ้านนายแก้ว) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๓.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่ ๑๖๐.๕๐ ตารางเมตร ทางเชื่อม ๒ ตาราง เมตร ซอยที่ ๒ (ซอยบ้านนางอ้วน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ไม่ ๗๐.๕๐ ตารางเมตร ทางเชื่อม ๑ ตาราง เมตร	๑๖๔,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	ก่อสร้างผู้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ลงสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านท่าบพัฒนา ตำบลบัลลังก์ อำเภอนาโชนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	วางท่อ คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๑๕ เมตร บ่อพักน้ำ คสล.จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมฝาปิด คสล.	๓๑๙,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	โอนลดงบประมาณ ไปดำเนินการกิจอื่น
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนสาย ฟาร์มสุณีย์ หมู่ที่ ๑๘ บ้าน คูเมืองใหม่ ตำบลบัลลังก์ อำเภอนาโชนไทย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๘๖๐ ตารางเมตร	๓๑๘,๖๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๙๙.๘๑	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ๓๑ มี.ค. ๖๙ (บาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มี.ค. ๖๙
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านโนนเจดีย์พัฒนา – บ้านคูเมืองใหม่ (โกโวก) หมู่ที่ ๑๙บ้านโนนเจดีย์ พัฒนา ตำบลปลั่งกัก อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๔๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๖๐ ตารางเมตร วาง ท่อ คสล Dia ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๖ ท่อน ยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย	๓๑๙,๒๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๙๙.๙๔	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสาย หนองโพธิ์ – พุ่งพันดี หมู่ที่ ๑๖บ้านโนนทอง พัฒนา ตำบลปลั่งกัก อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	กองช่าง	ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๓๘ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๒ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๗๕.๒๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น	๑๕๒,๙๐๐	๑๕๒,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	เสร็จสิ้น
รวมทั้งสิ้น				๔,๖๔๘,๙๖๐	๒,๕๙๗,๕๐๐	๕๕.๙๘		

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ								
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัด	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนไทยได้ทราบการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการคอยให้การช่วยเหลือประชาชนและการประสานงานด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	เสร็จสิ้น
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาล ในวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ๓๐๐๐ เทศบาลตำบลปลัก	กองคลัง	-สำรวจข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง -จัดทำบัญชีราคา ประเมินทุนทรัพย์ฯ -ประกาศบัญชีราคา ประเมินทุนทรัพย์ฯ -แจ้งประเมินภาษีส่ง แบบประเมินภาษีให้แก่ ผู้เสียภาษี -รับชำระภาษี -แจ้งผู้ค้างชำระภาษี	๙๒,๐๐๐	๗,๑๔๐	๗.๖๐	ต.ค. ๖๘ – เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น				๑๒๒,๐๐๐	๒๗,๑๔๐	๒๒.๒๕		